



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ  
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร  
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์**

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาตำบลบ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก และ งานขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๑ จากแยกตากรี ถึงหลัง โรงเรียนวัดบ้านไทรฯ	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขัง	๗๓๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗		✓		๐
๒	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและ ขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายทวี อุบแก้ว ถึง สามแยกตะเปียงตะโปง	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขัง	๓๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗		✓		๐
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านครูบุญเพชร ดี อาษา ถึงบ้านนายโกวิท ปักกระโทก	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขัง	๖๙๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗		✓		๐
๔	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและ ขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๓ บ้านไทร จากถนนลาดยาง ถึงสามแยกตะเปียงตะโปง	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขัง	๔๐๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗		✓		๐
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๔ บ้านไทร จากที่ดินนายโกวิท ปักกระโทก ถึง บ้านนางเชียด อุ่มหงษ์	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ใน เขตตำบลบ้านไทรสะดวก ในการสัญจร	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗		✓		๐

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓)			ผลการใช้ง่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๕ บ้าน ไพบูลย์ สายทาง จากบ้านนางเอื้อง ใจกล้า ถึงศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๕	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขัง	๕๗๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๗	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองม่วง สาย ทาง จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางนิത്യ วงเวียน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๑๕๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองม่วง จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายโทน ดวงศรี	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๒๒๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองม่วง สายทาง จากบ้านนางสาธิต อินประเสริฐ ถึง บ้านนางสาว อุ้น มีประโคน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๘๔,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสำโรง สายทางบ้านนางอุดม บุตรแสง ถึง นานายสมชาติ คุชิตา	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๔๙๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	๔๙๘,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้ง่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกี จากบ้านนายเทียนชัย เคี้ยวประโคน ถึง บ้านนายขาว ธีร์ ประโคน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๓๑๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกี จาก บ้านนายเทียนชัย เคี้ยวประโคน ถึงบ้านนางสุข เคี้ยวประ โคน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๑๘๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านไพบูลย์ จากถนนสาย ๒๔๔๕ ถึงบ้านนางสมใจ ศรีพล	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๑๙๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านไพบูลย์ สาย ทาง จากบ้านนายทองปอน สมภาค ถึง ที่นายประหยัด สม ภาค	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๑๔๗,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	๑๔๗,๐๐๐
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคก ตะแบก สายทาง จากนางางบัวลิน โภยรัมย์ ถึงนายนอนุสิทธิ์ ประประโคน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๔๙๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	๔๙๘,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ ที่ ๑๑ จากบ้านนางผา เพ็ชรงาม ถึงบ้านนางผ่องพรรณ พริ้งเพราะ	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๕๙๖,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		○
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ ที่ ๑๒ บ้านหนองม่วง จุดเริ่มต้นจากบ้านนายเชียร เจือ จันทร์ ถึง บ้านนายสวอย แก้วสอน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๔๐๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		○

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาบด (สองข้างทาง) หมู่ที่ ๑ จากสามแยกบ้านตากรี ประ ระโคน ถึงบ้านนายทวี อุบแก้ว	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขัง	๗๑๙,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	✓			ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากหน้าบ้านนายทวี อุบแก้ว ถึงแยกบ้านนายเสวียน แจ่มประโคน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขัง	๖๘๗,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	✓			ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ รอบ บริเวณรั้วศูนย์ อบต.หลังเก่า เริ่มต้นจากหน้าบ้านนายทวี อุบแก้ว ถึงสามแยกตะเปียงตาโงง	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขัง	๒๘๐,๒๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	✓			ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้นจากบ้านครูบุญเพชร ตีอาษา ถึงบ้าน นายโกวิท ปักกระโทก	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๑,๐๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	✓			ไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาบด หมู่ที่ ๕ สายทาง จากบ้านนางคำพวน คัซมา - บ้านนายสังข์ทอง ใจกล้า	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขัง	๓๙๒,๕๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายสัมฤทธิ์ - หนองคู	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๔๔๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	๔๔๒,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางสอน พิมจันทร์ ถึงบ้านนางสุวณี ดวงศรี	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	๔๒๑,๓๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	๔๒๑,๓๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงนายนายอุดร	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๓๒๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	๓๒๑,๐๐๐
๙	โครงการถนนลงหินคลุก จากนายนายวัน ชำนาญงาม ถึงนายนายบัว ศรีตาสะมา หมู่ที่ ๗	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๑๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	๑๒๐,๐๐๐
๑๐	โครงการลงหินคลุกจากคลองห้วยขวาง ถึงนางนางประจวบ จันทา หมู่ที่ ๗	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๖๕,๕๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	๖๕,๕๐๐

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการลงหินคลุกจากบ้านนางปราณี ไร่สง ถึง ฟาร์มเลี้ยงวัว หมู่ที่ ๙ ช่วงที่ ๑ จากนางปราณี ถึงนา นายสมบูรณ์ สืบสาย ช่วงที่ ๒ จากคอกวัวนายอำพัน นิ ราษฎร์ภัย ถึง ฟาร์มเลี้ยงวัว	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ของ ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร	๑๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	๑๓๐,๐๐๐
๑๒	โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ จากนางจอมศรี สมภาค ถึง นานายผัน วงศ์เกตุ	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ของ ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร	๑๘๑,๙๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	๑๘๑,๙๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จาก นายเอื้อย ประประโคน ถึงนาย ชานนท์ ประประ โคน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ของ ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	๔๙๕,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝापิด (สองข้างทาง) หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนางผา เพียรงาม ถึงบ้านนายบุญเรือง	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขัง	๙๒๘,๙๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	✓			ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายมา มีมาก ถึง รอบบริเวณวัด	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ของ ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร	๖๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	✓			ไม่ได้ ดำเนินการ

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ จากหน้าวัดหนองม่วง ถึงแยกถนนบ้านเสม็ด	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๕๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	๕๘,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายเหยียบ บุญเจริญ ถึง สระนายสมบัติ	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	๓๕๐,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายจำลอง จะรอนรัมย์ ถึงถนน คสล. ต้นตาล	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๖๖,๒๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	๖๖,๒๐๐
๑๙	โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ จากนายนายมัย ภาสดา ถึง นางนางคำเพียบ ศรีแก้ว	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๔๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	๔๐,๐๐๐
๒๐	โครงการลงหินคลุกหมู่ที่ ๑๒ จากนายเพียบ ดวงศรี ถึง นางนางถนัด กิรัมย์	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๕๔,๕๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	๕๔,๕๐๐

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ จากนายนายน เจือจันทร์ ถึงนางนางสุพร ศรีจันทร์	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ของ ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร	๘๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘			✓	๘๕,๐๐๐

โครงการกันเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านไทร	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ของ ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร	๓,๘๕๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐
๒	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ เส้นกลางหมู่บ้าน จุดเริ่มต้น จากถนนสาย ๒๔๔๕ สิ้นสุด ระยะทาง ๘๙๐ เมตร ถึงบ้านนายพนม ศรีประโคน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนไม่มีปัญหา ท่วมขัง	๒,๗๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ พัก หมู่ที่ ๕ บ้านไพบูลย์ สายทางจาก บ้านนายน้อย พลภูเมือง ถึงบ้านนายทองปาน ใจกล้า	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ของ ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร	๓๑๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน)

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑ บ้านไทร สายทางจากที่ นายนายเสริม ปลัดประโคน ถึงที่นายนายบรรดิษฐ์ ทรงประ โคน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ของ ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร	๑๗๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗		✓		๐
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ พัก (หมู่ที่๑) เส้นกลางหมู่บ้าน จุดเริ่มต้น จากถนนสาย ๒๔๔๕ สิ้นสุดระยะทาง ๘๙๐ เมตร ถึงบ้านนายพลาย อาทวัง	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนไม่มีปัญหา ท่วมขัง	๒,๗๘๓,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗		✓		๐
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ หมู่ ๑๒ บ้านหนองม่วง สายทางจากบ้าน นางบุญยัง สาย ยศ ถึงสี่แยกบ้านนายสังข์ เกาะพูน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนอง ม่วง	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ของ ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร	๑,๐๖๖,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗		✓		๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองม่วงจากถนนลาดยาง นายนายเทียน ดวงศรี	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๔๒๔,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓	๔๒๔,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้าน โคกสำโรง สายทางบ้านนางอุดม บุตรแสง ถึง บ้าน นางสาวนงนุช ท้ายทอง	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๓๘๒,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓	๓๘๒,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาดปิด หมู่ที่ ๘ บ้านโคกเกี จากแยกบ้านนายสำรวย สหุณา ลู ถึงนายาศิริศักดิ์ ไกรสร	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๒๓๘,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗		✓		๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้าน โคกตะแบก สายทางจากนางางเจริญ ปกประโคน ถึงที่นา นายอะ ประประโคน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๔๘๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓	๔๘๐,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาดปิด หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนางอุดม กล้าหาญ ถึงบ้าน นายเจริญสุข ลีประโคน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของ ครัวเรือนไม่มีปัญหา น้ำท่วมขัง	๑๕๔,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗		✓		๐
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาดปิด หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสวรรค์ จากบ้านนางเดือนใจ หิงประโคน ถึงบ้าน นางประยูร สิ้นศิริ	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของ ครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๒๐๘,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗		✓		๐
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาดปิด หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสวรรค์ จากบ้าน นายสมศักดิ์ เพียรงาม ถึงบ้านนางสมใจ จันทร์ประโคน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของ ครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗		✓		๐

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านไพบูลย์ สายทางบ้านนายจาย ใจกล้า ถึงบ้านนายมูล	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๒๗๘,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓	๒๗๘,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้าน โคกสำโรง สายทางจากบ้านนายสมคิด ลำทวีรัตน์ ถึงบ้าน นายทวีชัย สีตาสมา	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขัง	๔๒๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓	๔๒๕,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้าน โคกสำโรง สายทางจากบ้านนายเสื่อ สร้อยสนเทศ ถึงถนน ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๒๗	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของ ครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๒๔๕,๕๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓	๒๔๕,๕๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสำโรง (จากนา นางอาน สร้อยสนเทศ – นางของนางสมนึก เทียมมณีรัตน์)	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของ ครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๗๓๗,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗		✓		๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้าน ไพบูลย์ จากบ้านนางสมคิด วิชานนท์ ถึงบ้านนางสำรวย ใจกล้า	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของ ครัวเรือนในตำบลบ้าน ไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๑๑๓,๕๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓	๑๑๓,๕๐๐

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้าน ไพบูลย์ จากบ้านนายบัว พันธุ์ไผ่ ถึงบ้านนายเหลือง เอ็ม ประโคน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของ คริวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๙๔,๖๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓	๙๔,๖๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านไพบูลย์ สายทางจากบ้านนายสินชัย อินทะเสน ถึง บ้านนายอำนาจ พวงดาว	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของคริวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขัง	๒๒๔,๙๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗		✓		๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้าน ไพบูลย์ สายทางจากบ้านนายสุข ชุ่มสุข ถึงบ้านนาย ประเสริฐ พวงเพชร	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของคริวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขัง	๑๙๕,๒๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓	๑๙๕,๒๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้าน หนองม่วง จากบ้านนางมาลีทอง พูนประโคน ถึงบ้านนาง มี ภาสตา	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของคริวเรือนไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขัง	๗๘,๘๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓	๗๘,๘๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้าน หนองม่วง จากบ้านนายสมจิตร ดวงศรี ถึงบ้านนางเรย ดวง ศรี	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของ คริวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๘๖,๖๐๐	ก.พ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓	๘๖,๖๐๐

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านไผ่บุลย์ สายทาง จากนายนายประดิษฐ์ มะลิซ้อน ถึงนายนายจาย ไจกล้า	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของ คริวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๒๗๐,๑๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘			✓	๒๗๐,๑๐๐
๒	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกตามคันคลอง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสำโรง สายทางจากนายนายทรงศักดิ์ เสริมสุข ถึง นานายประยงค์ เจือจันทร์	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของ คริวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๒๔๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘			✓	๒๔๙,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๗บ้านโคกสำโรง จากนางนางไพ พรมศรีดางาม ถึงนางนางสมนึก เทียมมณีรัตน์	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของ คริวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๖๕,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘			✓	๖๕,๔๐๐
๔	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสำโรง จากนางนางสมพร แสนกล้า ถึง นานายแสน มั่นยืน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของ คริวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๒๔๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘			✓	๒๔๙,๐๐๐
๕	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกถนนคลองทั้ง ๒ ข้าง หมู่ ๘ (จากหนองลำดวน – ถนนบ้านโคกตะแบก หมู่ที่ ๑๐ )	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของ คริวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๔๙๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘			✓	๔๙๘,๐๐๐

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ต่อ)

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ จาก น่านางตیب ดวงศรี ถึงน่านายสมุน ภาสดา	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของ คริวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๗๒,๓๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘			✓	๗๒,๓๐๐
๗	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ จาก หนองเจก ถึงน่านายพล ดวงศรี	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ของ คริวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๒๕๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘			✓	๒๕๙,๐๐๐

## โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

### ๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

#### ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

##### (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านไทร เริ่มต้นจากถนนบ้านไทรจันตุม สิ้นสุดที่นายนายสวาด ศรีประโคน	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๓๔,๐๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๒	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านไทร สายทาง เริ่มต้นจากที่นายนายรอบ มากะเต ถึงหนองกระทุ่ม	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๔๕๕,๙๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๓	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านไทร สายทาง จากสามแยกที่นายนายวุฒิชัย จันทรประโคน ถึงที่นายนายสมดุศลย์ ทรงประโคน	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๑๔๐,๓๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๔	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านไทร สายทาง จากทางหลวงชนบท ๓๐๒๗ ถึงนายนายชุม ประังประโคน	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๒๑๒,๑๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๕	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านไทร สายทาง จากถนน ๒๔๔๕ ถึงที่นายนายสุ ประังประโคน	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๑๑๑,๙๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านไทร สาย ทาง จากถนนสาย ๒๔๔๕ ถึงคลองโคกแกะ	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๔๙๒,๑๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านไทร สาย ทาง จากที่ดินนางเสียง ไอคอนรัมย์ ถึงที่ดินนายนิต สุ่มังฆะเศษ	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร	๘๙,๖๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านไทร สาย ทาง เชื่อมต่อจากคอนกรีตเดิมจากที่ นางคำ กลอยประ โคน ถึงที่นางเชียด อุ่มหงส์	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบล	๑๑๗,๙๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านไทร สาย ทาง จากที่ นางสาวสิริวิมล สีประโคน ถึงที่ นายสุพล เส ประโคน	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๑๙๙,๖๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านไทร สาย ทาง จากที่นางพิง ยุทธสุนทร ถึงที่นายยา ปะทะรัมย์	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๔๘๘,๘๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○
๑๑	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านไพบูลย์ สายทาง จากนางนางแสงเดือน มะลิซ้อน ถึงนายนายเพลิน ใจกล้า	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๗๘,๙๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านไพบูลย์ สายทาง จากถนนลาดยาง ถึงนางางล้วน มณีศรี (โซล่า เซลล์)	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๑๙๖,๕๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○
๑๓	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านไพบูลย์ สายทาง จากนายนายโป้ ขุภาชัย ถึงโซล่าเซลล์	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๒๔๒,๔๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○
๑๔	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านไพบูลย์ สายทาง จากนายนายสุดใจ สมภาค ถึงโซล่าเซลล์	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๑๙๖,๕๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○
๑๕	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองม่วง สายทาง จากนายนายอุ้น มีประโคน สิ้นสุดระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๔๕๘,๑๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○
๑๖	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสำโรง สายทาง จากนายนายทิพย์จุฑา คักดีดาวสิน ถึง สามแยกนา นางอำไพ พรหมศรีดางาม	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๓๒๕,๖๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○
๑๗	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสำโรง สายทาง จากสามแยกนางนางสำรวย บุญเหลือ ถึงนายนาย พลภัทร ประเสริฐ	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบลบ้านไทร ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร	๑๓๖,๕๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกี สาย ทาง จากศาลาประชาคมหมู่บ้าน สิ้นสุดระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร (ทางไปบ้านโคกตะแบก)	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๒๓๑,๑๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○
๑๙	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกี สาย ทาง จากฝายน้ำล้น ถึงนายนายเอียด สัมครประโคน	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๑๙๓,๒๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○
๒๐	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกี สาย ทาง จากฝายน้ำล้น ถึงนายนายสุญ ศรีประโคน	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๒๐๒,๗๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกี สาย ทาง จากบ้านนายธีรศักดิ์ กลอยประโคน ถึง บ้านนางกุล ปริงประโคน	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๔๖๐,๓๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○
๒๒	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านไพบูลย์ สายทาง จากบ้านนายสมโภชน์ กิรัมย์ ถึงนายนายสายลม วิเชียรรัมย์	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๙๔,๕๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○
๒๓	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านไพบูลย์ สายทาง จากนายนายช่วย ดุสิตา สิ้นสุดระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๑๙๓,๒๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		○

๑. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตะแบก สายทาง จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่นายนายสมัย วัฒนะ	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๔๙๒,๓๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสวรรค์ สายทาง จากบ้านนางกัลยากร ประทุมชัย ถึงสวนนายเทวี สีดาสมา	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๔๙๒,๓๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสวรรค์ สายทาง จาก ถนน ๒๔๔๕ (สายข้างวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย) สิ้นสุดระยะทาง ๑๖๕ เมตร	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๔๙๒,๓๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองม่วง สายทาง จากบ้านนายชอบ ภาสตา ถึงบ้านนางสาวสุกัลยา สุริยวงษ์	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๘๓,๐๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๒๘	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองม่วง สายทาง จากนางนางเจาะ มั่นยืน ถึงนายนายวิไลรัมย์	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๓๔๔,๖๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองม่วง สายทาง จากบ้านนายบุญ ดวงจินดา ถึงบ้านนายบุญชู ชาวสวน	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนในตำบลบ้านไทรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร	๕๙,๖๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐

. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองม่วง จากบ้านนายชัย อินประเสริฐ ถึงบ้านนายบุญสม พรหม บุตร	ประชาชนร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนในตำบล บ้านไทรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร	๑๐๖,๔๐๐	เม.ย ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน / กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแก้ไขปัญหาค่าความยากจนด้านที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาความยากจนด้านที่อยู่อาศัย	ประชาชนในเขตตำบลบ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ มีความเป็นอยู่ที่ดี	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ประชาชนในเขตตำบลบ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ มีความเป็นอยู่ที่ดี	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชนในเขตตำบลบ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ มีความเป็นอยู่ที่ดี	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกเด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	เด็กและเยาวชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๕	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ,กลุ่มสตรีผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์และประชาชนทั่วไป ตำบลบ้านไทร	ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์และประชาชนในเขตตำบลบ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ มีความเป็นอยู่ที่ดี	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ – ธ.ค. ๖๘		✓		๐
๖	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายुर้อยละ ๑๐๐ ได้มีการศึกษาที่ดีขึ้น	๓๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – พ.ค. ๖๘		✓		๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน / กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรี ในด้านต่างๆ พร้อมศึกษาดูงาน	สตรีในชุมชนตำบลบ้านไทร ร้อยละ ๑๐๐ มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อพัฒนา งานสวัสดิการสังคมในชุมชน ในชุมชน พร้อมศึกษาดูงาน	ผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้าน ไทรร้อยละ ๑๐๐ มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – เม.ย. ๖๘		✓		๐
๙	อุดหนุนให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล บ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ ที่ เดือดร้อนได้รับความ ช่วยเหลือ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ธ.ค. ๖๗			✓	๑๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ชีวภาพและเกษตรปลอดภัย

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการเพาะขยายและกระจายพันธุ์พืช	ประชาชนในตำบลบ้านไทร ร้อยละ ๑๐๐ มีพันธุ์พืช สำหรับปลูกในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก สวนครัว	ประชาชนในตำบลบ้านไทร ร้อยละ ๑๐๐ ความเป็นอยู่ ที่ดี	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๓	โครงการรณรงค์ไม่เผาวัชพืชในพื้นที่การเกษตร	พื้นที่ในเขตตำบลบ้านไทร ร้อยละ ๑๐๐ สามารถลด พื้นที่เผาและปัญหาหมอก ควัน	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	✓			ไม่ได้ ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๐ สร้างค่านิยม จิตสำนึก และพัฒนาศีลธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน / กลยุทธ์ที่ ๑๑ ส่งเสริมและบูรณาการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบองค์รวม

(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการได้ ตระหนักถึงความสำคัญของ เด็ก	๖๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗			✓	๔๖,๓๐๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เด็กนักเรียนในโรงเรียนและ ใน ศพด. เขตตำบลบ้านไทร ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความศึกษาที่ดี	๑,๐๘๘,๗๓๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๓๗๔,๔๐๐
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง วิชาการ	โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล บ้านไทรมีพัฒนาการทาง วิชาการที่ดี	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๔	ค่าอาหารเสริม (นม)	เด็กนักเรียนในโรงเรียนและ ใน ศพด. เขตตำบลบ้านไทร ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหาร เสริม (นม) ทัวถึงและมี สุขภาพอนามัยแข็งแรง	๑,๓๘๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๕	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	เด็กนักเรียนในโรงเรียนและ ใน ศพด. เขตตำบลบ้านไทร ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหาร กลางวันทั่วถึงและมีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง	๒,๗๐๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๑,๔๔๑,๔๑๒

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ๑๑ ส่งเสริมและบูรณาการ ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบองค์รวม

(๔) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านไทรเกมส์ (เยาวชนและนักเรียน)	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทรร้อยละ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗			✓	๒๙๙,๙๖๔
๒	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "ประโคนชัยเกมส์"	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทรร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. -เมย. ๖๘		✓		๐
๓	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "ประโคนชัยเกมส์" (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.ประโคนชัย)	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทรร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง	๓๐,๐๐๐	มี.ค. -เมย. ๖๘			✓	๓๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีที่มีพละนาภัยที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน / กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อการป้องกันและการแก้ปัญหาหายาเสพติด

(๕) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนในเขตตำบลบ้าน ไทรร้อยละ ๑๐๐ ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๔,๐๐๐	ก.พ. - ส.ค. ๖๘		✓		๐
๒	โครงการจัดระบบงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลบ้าน ไทร	ประชาชนในเขตตำบลบ้าน ไทรร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ บริการงานการแพทย์ ฉุกเฉิน ที่มีมาตรฐาน คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่า เทียม	๔๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๑๗๗,๖๐๐
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้าน สาธารณสุข	ประชาชนในเขตตำบลบ้าน ไทรร้อยละ ๑๐๐ มีความ คุณภาพชีวิตที่ดี	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐
๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ประชาชนในเขตตำบลบ้าน ไทรร้อยละ ๑๐๐ มีการ ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	๒๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี และควบคุมประชากรสุนัขและ แมว	ประชาชนและสัตว์ในเขต พื้นที่ตำบลบ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ ไม่เสียชีวิตด้วยโรค พิษสุนัขบ้า	๙๕,๐๐๐	มี.ค. -เม.ย. ๖๘			✓	๗๘,๓๗๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีพละนาามัยที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน / กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อการป้องกันและการแก้ปัญหายาเสพติด

(๕) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร	สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ มีการผ่าตัดทำหมันเพื่อป้องกันการสืบพันธุ์	๔๕,๐๐๐	พ.ค ๖๘		✓		○

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหาและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และอพยพหนีไฟ ในสถานศึกษา	ประชาชนในเขตตำบล บ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ มี การฝึกซ้อมแผนเพื่อ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขภาวะที่ดีมีพลาณามัยที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน /กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันและการแก้ไข  
ปัญหายาเสพติด

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล บ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ ห่างไกลจากยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘		✓		๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ / กลยุทธ์ที่ ๑๙ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ พื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการรณรงค์ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการ กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนและส่งเสริมการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์	ประชาชนในเขตตำบล บ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ มี ส่วนร่วมในการดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในชุมชนให้ น่าอยู่	๓๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๘		✓		๐
๒	โครงการประกวดบ้านต้นแบบ ครีวเรือนสะอาด	ประชาชนในเขตตำบล บ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ มี ส่วนร่วมในการรักษาความ สะอาด	๒๐,๐๐๐	ม.ค.- ก.ย. ๖๘		✓		๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๙ อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ พื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล บ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ ได้ ร่วมสนองพระราชดำริฯ โลกร้อน	๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๒	โครงการตามแนวพระราชดำริและตามแนวพระราช เสาวนีย์	ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ น้อมนำแนวทางตาม พระราชดำริและพระราช เสาวนีย์มาปรับใช้ในชุมชน	๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๓	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล บ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้ในการอนุรักษ์ ดินและน้ำ	๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๔	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล บ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์จากการ ปลูกป่า	๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๖	โครงการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล บ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ ได้	๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๒๐ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ประชาชนชาวตำบลบ้านไทรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐	๘๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗			✓	๓๔,๖๐๐
๒	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย	เทศกาลข้าวหอมมะลิทุ่งจ่อมประโคนชัยได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ร้อยละ ๑๐๐	๙๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ – ม.ค. ๖๘			✓	๗๐,๐๐๐
๓	โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก ประโคนชัย(อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.ประโคนชัย)	เทศกาลข้าวหอมมะลิทุ่งจ่อมประโคนชัยได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ – ม.ค. ๖๘			✓	๓๐,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "มหัศจรรย์ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์" กิจกรรมงานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม (อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.ประโคนชัย)	ส่วนราชการและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทรได้ร่วมกิจกรรมงานท่องเที่ยวประเพณีปราสาทเมืองต่ำร้อยละ ๑๐๐	๑๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘			✓	๑๕,๐๐๐
๕	โครงการสักการะพระพุทธรูป ประโคนชัย มหามังฆคล	ประชาชนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามร้อยละ ๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘			✓	๒๐๐,๐๐๐
๖	วันสืบสานอนุรักษ์ประเพณี ตรีศตอมทม	ประชาชนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘		✓		๐

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒๔ ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการนุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง	ประชาชนและบุคลากรใน เขตตำบลบ้านไทรได้เข้า ร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ธ.ค. ๖๘		✓		๐
๒	โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร, ส. อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	ให้บุคลากรมีประสิทธิ-ภาพ ในการบริหารยิ่งขึ้นร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘		✓		๐
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	บุคลากรท้องถิ่นได้เห็น ความสำคัญของวันท้องถิ่น ร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	✓			๐
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล บ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ กรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ธ.ค. ๖๘		✓		๐
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "สถานที่กลาง" อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ ถูกต้องและมีคุณธรรมร้อย ละ ๑๐๐	๑๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘			✓	๐

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ

๗.๑ กลยุทธ์ที่ ๒๔ ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่แม่บทลงระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ L Tax GIS V.๒.๒ ไป L Tax๓๐๐๐ V.๔	ทำให้การจัดเก็บภาษีได้ดี ยิ่งขึ้นร้อยละ ๙๐	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐
๒	โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล บ้านไทรร้อยละ ๑๐๐ มี แรงจูงใจในการชำระภาษี	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๐

